

Số: /BC-ĐGS

Tràng Định, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giám sát việc thực hiện công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường được giao đối với UBND xã Khánh Long

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân;

Thực hiện Kế hoạch số 266/KH-ĐGS, ngày 17/8/2023, của Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về giám sát việc thực hiện công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường được giao đối với UBND các xã trên địa bàn huyện Tràng Định.

Ngày 31/10/2023 Đoàn giám sát của Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện do đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường được giao đối với UBND xã Khánh Long.

Tại buổi làm việc Đoàn giám sát nghe đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả việc thực hiện công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường được giao trên địa bàn xã Khánh Long. Sau giám sát, Đoàn giám sát Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác chuẩn bị

UBND xã Khánh Long thực hiện đúng nội dung, chương trình, các quy định theo kế hoạch giám sát của Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn giám sát, có báo cáo, hồ sơ liên quan phục vụ công tác giám sát và mời đầy đủ thành phần làm việc với đoàn.

2. Công tác lãnh đạo chỉ đạo

Trên cơ sở Nghị quyết HĐND huyện; Quyết định của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hằng năm; Quyết định của UBND huyện về phê duyệt giao dự toán dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ các tuyến đường xã, xã Khánh Long năm 2022 và năm 2023. UBND xã đã tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

UBND xã đã ban hành Tờ trình số: 20/TTr- UBND ngày 04 tháng 4 năm 2023 của ủy ban nhân dân xã Khánh Long đề nghị thẩm định, phê duyệt Dự toán dịch vụ công ích quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tuyến đường xã năm 2023; Tờ trình số: 03/TTr- UBND ngày 24 tháng 3 năm 2022 của ủy ban

nhân dân xã Khánh Long đề nghị thẩm định, phê duyệt Dự toán dịch vụ công ích quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tuyến đường xã năm 2023; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 09/2/2022 của ủy ban nhân dân xã Khánh Long Kế hoạch duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường GTNT trên địa bàn xã Khánh Long; Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 14/03/2023 của ủy ban nhân dân xã Khánh Long về duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường GTNT trên địa bàn xã Khánh Long

Ngay sau khi UBND huyện ra Quyết định phê duyệt dự toán dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ các tuyến đường xã. UBND xã lập biên bản thương thảo hợp đồng, ra quyết định về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ công ích công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ hệ thống đường xã, thực hiện hợp đồng giao khoán chọn gói cho tổ nhóm của thôn theo định mức đã được quy định, cụ thể như phát quang dọc 2 bên đường, đào rãnh thoát nước, lấp ổ gà, hót đất sạt lở theo từng tháng và lập biên bản xác định khối lượng công việc. Nếu trường hợp xảy ra mưa bão làm cây đổ, hoặc đất đá bị sạt lở làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân thì xã chỉ đạo các thôn khắc phục ngay để đảm bảo giao thông đi lại được thông suốt.

Công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách luôn được UBND xã quan tâm thực hiện và xây dựng kế hoạch phối hợp với các thôn trên địa bàn xã tuyên truyền. Kết quả: Năm 2022 tuyên truyền tại 5/5 thôn tại các cuộc họp thôn được 19 cuộc với 2.850 lượt người nghe. Năm 2023 tuyên truyền tại 5/5 thôn tại các cuộc họp thôn được 23 cuộc với 3.749 lượt người nghe.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã

1.1. Kết quả công tác quản lý triển duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường xã năm 2022

Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của ủy ban nhân dân huyện Trảng Định Quyết định phê duyệt dự toán dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ các tuyến đường xã, xã Khánh Long năm 2022 thực hiện duy tu 04 tuyến đường xã (ĐX.149; ĐX.149A; ĐX.149B; ĐX.101) tổng chiều dài là 21,9 km x 3,5 triệu đồng/năm = 76,65 triệu đồng.

- ĐX 149: Tuyến đường Pác Bâ- Bản Ảng- Đoàn Kết- Khuổi Sáy dài 5,4 km (Mặt đường đất)= 18,9 triệu đồng;

- ĐX 149A: Tuyến đường Bản Ảng- Đoàn Kết dài 4,5km; (Mặt đường đất) = 15,75 triệu đồng;

- ĐX 149B: Tuyến Nà Ún(Đoàn Kết)-Khuổi Khín dài 3,5km (Mặt đường đất) = 12,25 triệu đồng;

- ĐX 101B: Tuyến UBND xã- Khuổi Phụ dài 8,5 km (Mặt đường đất) = 29,75 triệu đồng;

* Công việc đã làm

+ Phát quang dọc hai bên đường: 520 m²

+ Vét rãnh thoát nước: 410m

+ Lắp ổ gà, mở rộng đường: 390m³ - Hót đất sục lờ: 560m³

2.2. Kết quả công tác quản lý triển duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường xã năm 2023.

Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của ủy ban nhân dân huyện Trảng Định Quyết định phê duyệt dự toán dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ các tuyến đường xã, xã Khánh Long năm 2023, thực hiện duy tu 04 tuyến đường xã (ĐX.149; ĐX.149A; ĐX.149B; ĐX.101) tổng chiều dài là 21,9 km x 3.500.000đ/năm = 76.650.000 đồng.

- ĐX 149: Tuyến đường Pác Bâ- Bản Ảng- Đoàn Kết- Khuổi Sậy dài 5,4 km (Mặt đường đất)= 18,9 triệu đồng;

- ĐX 149A: Tuyến đường Bản Ảng- Đoàn Kết dài 4,5km; (Mặt đường đất) = 15,75 triệu đồng;

- ĐX 149B: Tuyến Nà Ún(Đoàn Kết)-Khuổi Khín dài 3,5km (Mặt đường đất) = 12,25 triệu đồng;

- ĐX 101B: Tuyến UBND xã- Khuổi Phụ dài 8,5 km (Mặt đường đất) = 29,75 triệu đồng;

* Công việc đã làm

- Phát quang dọc hai bên đường: 571m²

- Vét rãnh thoát nước: 480m

- Lắp ổ gà, mở rộng đường: 397m³

- Hót đất sục lờ: 603m³

- Đã thực hiện duy tu bảo dưỡng thường xuyên phát quang. Dự kiến thanh quyết toán trong quý IV/2023. Các tuyến đường trên UBND xã hợp đồng với Đoàn thanh niên xã để thực hiện.

2.3. Kết quả Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc năm 2023. (Duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã ĐBK, thôn ĐBK).

2.3.1. Năm 2022

Căn cứ Quyết định 2427/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Trảng Định Về việc phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. Dự án 4: Duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã ĐBK, thôn ĐBK, tổng vốn được giao là 109 triệu đồng. UBND xã đã tổ chức thực hiện và hoàn thành trong năm 2022.

2.3.2. Năm 2023.

Căn cứ Quyết định 3333/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Trảng Định Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Dự án 4: Duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã ĐBK, thôn ĐBK, tổng vốn đầu tư 297 triệu.

Tại kỳ họp giữa năm 2023, Hội đồng nhân xã đã ban hành Nghị quyết số: 64/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 Nghị quyết phê duyệt kế hoạch và dự toán duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn ĐBK, thôn ĐBK trên địa bàn xã Khánh Long năm 2023. Hiện nay đang triển khai tại thôn Khuổi Sả, dự kiến sẽ giải ngân trong quý IV.

UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 66./KH-UBND ngày 5/6/2023 của ủy ban nhân dân xã Khánh Long Kế hoạch duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng xã ĐBK, thôn ĐBK trên địa bàn xã Khánh Long.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Cấp ủy, chính quyền xã có sự lãnh đạo, chỉ đạo, bàn bạc thống nhất phương án duy tu các tuyến đường hàng năm để đảm bảo giao thông thông suốt trong năm.

UBND xã đã ban hành kế hoạch, quyết định tổ chức triển khai công tác duy tu, bảo dưỡng.

Quá trình triển khai thực hiện có sự giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã và các tổ chức chính trị xã hội.

Công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách luôn được UBND xã quan tâm thực hiện và xây dựng kế hoạch phối hợp với các thôn trên địa bàn xã tuyên truyền việc duy tu, bảo dưỡng công trình, các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm, nội đồng thực hiện theo cơ chế nhà nước hỗ trợ xi măng nhân dân đóng góp tiền mua vật liệu và ngày công để tổ chức thực hiện.

2. Hạn chế

2.1. Đối với duy tu, bảo dưỡng đường xã được giao quản lý

Việc tổ chức duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông được giao, đường xã còn thực hiện trùng tuyến đường duy tu, bảo dưỡng thường xuyên năm 2022, 2023, thực hiện còn trùng lặp Dự án 4: “Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc (Sự nghiệp kinh tế)” - duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã ĐBK, Thôn ĐBK

2.1.1. Kết quả công tác quản lý, triển khai duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường xã năm 2022:

+ UBND xã tổ chức thực hiện không đảm bảo theo Hướng dẫn số 3716/HDLN/SGTVT-STC ngày 31/12/2020 của Sở Giao thông vận tải – Sở Tài chính về Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể: Công tác nghiệm thu không

đảm bảo; Trong năm 2022 chỉ có 01 biên bản nghiệm thu (*theo hướng dẫn tổ chức nghiệm thu theo từng quý hoặc 02 quý nghiệm thu một lần*). Trong biên bản nghiệm thu chưa đánh giá khối lượng công việc hoàn thành của từng hạng mục công việc được giao thực hiện. Hạng mục nào không hoàn thành,... Trong biên bản nghiệm thu thiếu thành phần cán bộ trực tiếp giám sát thực hiện và đại diện như trưởng thôn,...

+ Có hợp đồng thực hiện nhưng thiếu biên bản thanh lý hợp đồng.

2.1.2. Kết quả công tác quản lý triển duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường xã năm 2023:

Công tác triển khai chậm chưa đáp ứng được yêu cầu, công tác nghiệm thu chưa đảm bảo theo quy định theo Hướng dẫn số 3716/HDLN/SGTVT-STC ngày 31/12/2020 theo từng quý hoặc 02 quý nghiệm thu một lần.

Tại thời điểm giám sát UBND xã chưa có kết quả duy tu bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường; chưa có biên bản nghiệm thu. Việc thực hiện năm 2023 chậm, chưa triển khai kế hoạch và chưa tổ chức thực hiện.

2.2 Đối với duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã ĐBKK, thôn ĐBKK năm 2022, 2023:

2.2.1. Năm 2022: Xã được phân bổ 109 triệu tại Quyết Định giao số 2427/QĐ-UBND, ngày 31/8/2022 của UBND huyện

+ Ủy Ban nhân dân xã thực hiện chưa đảm bảo theo các bước tại Hướng dẫn số 485/BDT-VP, ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Ban dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

+ Không có bảng chấm công, số người tham gia phát quang khi vận động người dân tham gia phát quang bên đường.

+ Không có biên bản nghiệm thu từng khâu công việc khi hoàn thành như: Hót đất sạt lở, đắp lẹ đường, khơi thông mương.

+ Không có dự toán các công trình cần duy tu, sửa chữa theo quy định.

+ Không có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng các công trình và được thảo luận công khai tại thôn Khuổi bẫy A, Khuổi bẫy B.

+ Sử dụng nguồn duy tu, bảo dưỡng chưa thông qua HĐND cùng cấp, để HĐND xã ban hành nghị quyết theo quy định.

+ Việc thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình dự án 4 trùng với các tuyến đường giao thông được UBND huyện phê duyệt tại quyết định 914/Đ-UBND, ngày 04/4/2022 của UBND huyện về giao duy tu, bảo dưỡng 04 tuyến đường ĐX với 21,9 Km.

2.2.2 Năm 2023: Xã được phân bổ tại Quyết định 3333/QĐ-UBND, ngày 23/12/2023 của UBND huyện là 297 triệu đồng

+ Việc tổ chức thực hiện và thành phần hồ sơ qua giám sát tại Ủy ban nhân dân xã nhìn chung chưa đúng với hướng dẫn tại thông tư số 02/2022/TT-UBND, ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy Ban dân tộc và Hướng dẫn số 3716/HDLN/SGTVT-STC ngày 31/12/2020; hướng dẫn số 485/BDT-VP, ngày 06/10/2022 của Ban dân tộc tỉnh Lạng Sơn cụ thể như sau:

- + Chưa có kế hoạch duy tu bảo dưỡng từng công trình;
- + Chưa có hình ảnh các công trình cần duy tu, sửa chữa.
- + Chưa có biên bản họp cộng đồng KDC đối với các công trình cần duy tu, bảo dưỡng mà người dân được hưởng lợi trực tiếp; Tại thời điểm giám sát xã chưa triển khai nội dung này.

3. Nguyên nhân

3.1. Nguyên nhân chủ quan:

- *Đối với UBND xã:* Lãnh đạo xã chưa quan tâm kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường được giao và Duy tu bảo dưỡng các công trình trên địa bàn các xã ĐBKK theo các văn bản hướng dẫn của Trung Ương, tỉnh, huyện.

- *Đối với công chức Địa chính - XD:* Công chức chuyên môn chưa nắm vững quy trình tổ chức triển khai thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường được giao; việc cập nhật nghiên cứu văn bản còn hạn chế.

- *Đối với công chức kế toán:* Chưa phối hợp với cán bộ chuyên môn Địa chính -XD trong việc tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục kế toán, thanh quyết toán các công trình theo các văn bản quy định hiện hành.

Nhận thức của cán bộ xã chưa đầy đủ việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường được giao chỉ thực hiện một lần trong năm. Nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã ĐBKK, thôn ĐBKK, cán bộ xã chỉ duy tu công trình là đường giao thông.

3.2. Nguyên nhân khách quan

Do dân trí, thu nhập còn thấp chưa đồng đều nên việc huy động vốn đóng góp còn thấp, nhân dân chủ yếu đóng góp ngày công chưa đáp ứng được kinh phí để duy tu sửa chữa.

Việc tổ chức phối hợp tuyên truyền từ xã đến các thôn bản hiệu quả chưa cao do vậy trong duy tu, bảo dưỡng và việc quản lý các tuyến đường chưa thật sự tốt.

Công tác kiểm tra, giám sát, phản biện của UBMTTQ xã và HĐND xã chưa phát huy được hiệu quả.

Việc kiểm tra, hướng dẫn, phê duyệt dự toán và Quyết toán hằng năm của các phòng chuyên môn huyện chưa chặt chẽ, còn nhiều thiếu sót.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát báo cáo Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện xem xét quyết định./.

**TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN**

Nơi nhận:

- Ban Kinh Tế - XH HĐND huyện;
- Đảng Ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã Khánh Long;
- Lưu: VT, HSGS.

**TRƯỞNG BAN KINH TẾ -XH
Nguyễn Tài Tuệ**